

Wie Sie hier sehen können haben, wir den Dachaufbau bis zur Bitumenabdichtung demontiert. Unser Team, bestehend aus fünf Mann, hat es geschafft in nur drei Tagen den Dachaufbau von 337m<sup>2</sup> abzutragen. Dabei wurden ca.60 t Betonplatten mit den Maßen 960/960x70 mm und einem Gewicht von ca 150 kg pro Platte von Hand aufgenommen und zu einer bestimmten Stelle verbracht. Sie konnten nur in diesem Bereich durch einen Teleskoplader vom Dach runter geholt werden.

---

